

# Mijlpaaldocument

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier  
Realisator: Waterschap Brabantse Delta

Project: Overdiepse Polder  
PKB Maatregel M31

## Mijlpaal: Oplevering



Nummer: **RvdR/2016/996**  
Datum: **26-09-2016**  
Status: **definitief**  
Versie: **1.0**

Colofon

**Uitgegeven door :** [redacted]

**Informatie:** [redacted]

**Telefoon:** [redacted]

**Autorisatie**

	<b>Autorisatie</b>	<b>Functie</b>	<b>Naam</b>	<b>Datum</b>	<b>Handtekening</b>
<b>Realisator</b>	Vrijgave	[redacted]	[redacted]	26/9/2016	[redacted]
	Goedkeuring	[redacted]	[redacted]	26/9/2016	[redacted]
	Vaststelling	[redacted]	[redacted]	26/9/2016	[redacted]
<b>Rijkswaterstaat</b>	Vrijgave	[redacted]	[redacted]	26/9/2016	[redacted]
	Goedkeuring	Coördinator opleverproces	[redacted]	26/9/2016	[redacted]
	Vaststelling	[redacted]	[redacted]	26/9/2016	[redacted]

## Inleiding

Het project Overdiepse Polder is maatregel M13 (formeel: Ontpoldering Overdiepsche Polder) uit de PKB Ruimte voor de Rivier en is uitgevoerd in een verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een mijlpaal waarbij de start wordt gemaakt voor de volgende fase. Het mijlpaalgesprek is het formele moment waarop de Realisator (Waterschap Brabantse Delta) verantwoording aflegt aan de Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier over de producten die bij de mijlpaal behoren.

Conform de afspraken die zijn gemaakt tussen RWS RVR en de Realisator is nu de mijlpaal oplevering aan de orde. De Mijlpaal Oplevering is op de eerste plaats van belang om te markeren dat de doelstellingen waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit zijn behaald. Op de tweede plaats markeert deze mijlpaal dat het werk van de realisator conform de opdracht is opgeleverd en dat de beheerders instemmen met het overnemen van hun objecten. Bij de mijlpaal worden tevens afspraken gemaakt over de resterende werkzaamheden om het project af te ronden.

De Realisator geeft aan of de mijlpaal bereikt is binnen de afgesproken kaders (scope, tijd, geld, risico). De Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier neemt daar vervolgens, namens de minister van I&M, een besluit over. Als hier overeenstemming over is wordt de fase afgesloten.

De nu voorliggende mijlpaal van het project Overdiepse Polder is de mijlpaal Oplevering

### Proces om te komen tot mijlpaal Oplevering

Op 13 april 2016 is de concept voltooiingsrapportage aangeleverd door de realisator voor toetsing door Ruimte voor de rivier. Op 23 mei zijn de toetsbevindingen teruggekoppeld aan de realisator. Op 6 juni 2016 zijn de definitieve stukken aangeleverd door de realisator voor de mijlpaal Oplevering. Op 21 juni zijn de toetsbevindingen teruggekoppeld aan de realisator. Op 14 juni is aangegeven dat de mijlpaal Oplevering niet genomen kan worden.

Op 12 september 2016 zijn de definitieve stukken aangeleverd door de realisator voor de mijlpaal Oplevering. Deze zijn te vinden op:

G:\rvr\RTM\Maatregelen\Algemeen\M11.Overdiepsche\_Polder\M11.1

Officiële\_Documenten\SNIP6\Mijlpaal Oplevering\Voorlopige VTR 12-9-2016

De conclusies van de aangeleverde stukken zijn vastgelegd in dit mijlpaaldocument.

### **BESLUIT:**

***De Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier is van oordeel dat de doelstellingen van het project behaald zijn en de kwaliteit van de producten voldoende is om in te stemmen met de oplevering van de maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder. Met de ondertekening van dit mijlpaaldocument is bevestigd dat op 26 september 2016 de mijlpaal Oplevering behaald is voor de maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder.***

Dit mijlpaaldocument is ter vaststelling van de volgende mijlpaal:

	Oplevering
--	------------

#### Legenda

	Mijlpaal is bereikt
	Twijfel over bereiken mijlpaal
	Mijlpaal is niet bereikt

## **Opdracht aan Waterschap Brabantse Delta**

### Achtergrond van de opdracht

De achtergrond voor het realiseren van de maatregel Ontpoldering Overdiepse Polder is de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier welke op 26 januari 2007 in werking is getreden.

Het kabinet richt zich in de PKB op het realiseren van twee samenhangende doelstellingen:

- het op het vereiste niveau brengen van bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen;
- het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Het waarborgen van voldoende veiligheid geldt als hoofddoelstelling; verbetering van de ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling. De maatregel Overdiepse Polder staat in de bijlage van de PKB op kaart 4.

### Opdracht

Op 13 augustus 2009 is de "Bestuursovereenkomst in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en met betrekking tot de voorbereiding van de uitvoering en het doen uitvoeren van de realisatie van de maatregel Ontpoldering Overdiepse Polder (meestromend)" (ROK) ondertekend door Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta (kenmerk RVDR/2009/1490).

## **Mijlpaal Oplevering**

Voor het kunnen nemen van de mijlpaal oplevering zijn een aantal onderwerpen essentieel:

- De mijlpaal waterveiligheid dient behaald te zijn.
- Het Q-team dient het opleveringsbezoek uitgevoerd te hebben en RVR dient het eindoordeel aan de realisator meegedeeld te hebben.
- Het werk dient door de aannemer opgeleverd te zijn.
- De beheerder(s) dienen de objecten overgenomen te hebben.

Voor deze laatste twee onderwerpen geldt dat er nog restpunten open mogen staan die afgehandeld dienen te worden of elders belegd dienen te worden voor de mijlpaal Finale Kwijting.

### Waterveiligheid

In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is voor de maatregel Overdiepse Polder een taakstelling van -0,30 m waterstanddaling vastgelegd op de Bergsche Maas bij rivierkilometer 239,5 bij Maatgevend Hoogwater (bij 16.000 m<sup>3</sup>/s). Het ontwerp van SNIP3 voldeed **niet** aan de taakstelling van -0,27 m dit is vastgelegd in een brief van de Staatssecretaris op 4 juli 2008 (kenmerk VenW/DGW 2008/1046). Op 9 oktober 2008 is de projectbeslissing (SNIP 3) vastgesteld (kenmerk VenW/DGW 2008/1575). In de Bestuursovereenkomst voor de realisatie van de maatregel Overdiepse Polder (kenmerk RvdR/2009/1490) is vastgelegd dat de werken zodanig uitgevoerd dienen te worden dat een waterstands daling van 0,27m ter plaatse van rivierkilometer 239,5 gerealiseerd wordt.

Het SNIP3-ontwerp is uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens gerealiseerd. Deltares heeft geconstateerd dat het gerealiseerde werk minimaal voldoet aan het SNIP3-effect (kenmerk RvdR/2016/711). Hiermee kan worden geconstateerd dat de maatregel voldoet aan de opgelegde taakstelling. De gehanteerde methode wijkt af van de standaard berekeningswijze, vanwege de complexiteit en ouderdom van de gebruikte modellen. Nadere details hierover zijn beschreven in twee rapportages van Deltares welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de mijlpaalbrief waterveiligheid (kenmerk RvdR/2016/674).

Het waterschap heeft op 3 december 2015 geconstateerd (kenmerk: 15UT013228) dat de nieuwe primaire kering voldoet aan de vigerende normen en dat hiermee de waterveiligheid van deze primaire kering is geborgd.

Middels de mijlpaalbrief Waterveiligheid (kenmerk RvdR2016/674) is vastgesteld dat op 30 september 2015 aan de taakstelling van de ROK wordt voldaan.

#### **Conclusie Waterveiligheid**

De realisator van de maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier constateren op basis van de rapportage en bijbehorende brief van Deltares, de mijlpaalbrief van RVR en de brief van het Waterschap van 3 december 2015 dat de projectdoelstelling waterveiligheid behaald is op 30 september 2015.

#### Ruimtelijke kwaliteit

Het Q-team en RvR hebben op 26 juni 2015 een opleveringsbezoek voor ruimtelijke kwaliteit gebracht aan het project. Op basis van dit bezoek en het voltooiingsdossier beoordeelt RVR dat de ruimtelijke kwaliteit van de Overdiepse Polder *sterk verbeterd* is door de ontpoldering en herinrichting. De nieuwe hoofdstructuur doet recht aan de historische lijnen van het Oude Maasje en de Bergsche Maas en is veel helderder dan de oorspronkelijke opzet. Daarbinnen is ruimte ontstaan voor moderne landbouwbedrijfsvoering vanuit grote huiskavels met doelmatige stallen; dat alles gesitueerd op nieuw aangelegde terpen. Deze vervangen de voormalige verouderde bedrijven, die verspreid in de polder lagen.

De dijken en terpen zijn cruciale onderdelen die voldoende zijn uitgevoerd; de ecologische verbindingzone langs het Oude Maasje en de markante punten voor cultuurhistorie en recreatie zijn goed gerealiseerd.

De doelen voor de Overdiepse Polder zoals in de PKB opdracht en de ROK is omschreven zijn behaald. De primaire waterkering is verlegd naar de zuidzijde van de polder en de bedrijven zijn verhuisd naar deze nieuwe dijk en op terpen geplaatst. Het landbouwkundig gebruik van de nu buitendijks gelegen polder wordt gecontinueerd door 8 moderne landbouwbedrijven. De polder zal naar verwachting eens in de 25 jaar onderlopen zonder risico voor de opstallen die hoogwatervrij zijn gelegen.

De PKB doelstelling 'verbetering van ruimtelijke kwaliteit' (verwoord in PKB deel 4) voor Ruimte voor de Rivier van de maatregel Ontpoldering Overdiepse Polder is geslaagd, de ruimtelijke kwaliteit is verbeterd (kenmerk RvdR/2015/1263).

#### **Conclusie Ruimtelijke Kwaliteit**

De realisator van de maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat de projectdoelstelling ruimtelijke kwaliteit behaald is en de ruimtelijke kwaliteit goed is uitgevoerd.

#### **Oplevering door aannemer**

Op 28 oktober 2015 is een groot deel van het werk met de opdrachtnemer opgenomen. Bij het proces verbaal van opnemings is een restpuntenlijst toegevoegd.

De oplevering van het resterende deel van de tussenkade heeft plaatsgevonden op 30 mei 2016 en 27 juni 2016. Dit deel is op 23 september 2016 aanvaard (proces verbaal corsanummer 16UT11493).

Het gedeelte van de primaire waterkering, waar uittredend water is geconstateerd, zal uiterlijk op 31 december 2016 worden opgeleverd. Hier zal een kleikist worden ingegraven, conform de nog in te dienen VTW 50, de kosten van deze VTW zijn als exogeen beoordeeld. Het waterschap neemt na uitvoer van VTW 50 dit deel van de primaire kering zonder aanvullende voorwaarden over in beheer en onderhoud.

Voor alle opleveringen geldt voor de aannemer na oplevering een onderhoudsperiode van één jaar. Afgesproken wordt dat deze onderhoudsperiode van de tussenkade en deel primaire kering onder verantwoordelijkheid van het waterschap vallen en dat kosten en risico's die mogelijk in deze periode vallen niet ten laste gebracht kunnen worden van RvR na het nemen van de mijlpaal Finale Kwijting.

#### *Restpunten*

De afgelopen maanden zijn een aantal restpunten afgehandeld. Alle restpunten dienen voor mijlpaal finale kwijting afgehandeld te zijn.

#### **Conclusie Oplevering**

De realisator van de maatregel Ontpoldering Overdiepse Polder en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat maatregel is opgeleverd (met uitzondering van een deel van de primaire kering) met een restpuntenlijst. De oplevering van het deel van de primaire kering waar uittredend water is geconstateerd, is voldoende geborgd. De restpunten worden afgehandeld voor de mijlpaal Finale Kwijting.

#### **Overdracht**

Na aanvaarding van (bijna) alle objecten heeft op 3 december 2015 de overdracht plaatsgevonden naar de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland als toekomstig beheerder. De overdracht is vastgelegd in een overdrachtsdocument (kenmerk RVDR/2015/1516). De overdracht van het resterende deel van de tussenkade aan RWS ZN heeft plaatsgevonden op 20 september 2016 (kenmerk RVDR/2016/994).

De overdracht van een stuk van de primaire kering waarin een natte plek is geconstateerd heeft nog niet plaatsgevonden. Deze overdracht aan het waterschap zal plaatsvinden na oplevering door de aannemer. Het waterschap neemt na uitvoer van VTW 50 dit deel van de primaire kering zonder aanvullende voorwaarden over in beheer en onderhoud.

#### **Conclusie Overdracht**

De realisator en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat het beheer en onderhoud van de objecten op 3 december 2015 zijn overgedragen van Waterschap Brabantse Delta naar Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier aan de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat ZN, met inachtneming van restpunten. De overdracht van het resterende deel van de tussenkade heeft op 20 september 2016 plaatsgevonden. De overdracht van het deel primaire kering en het afhandelen van de restpunten dienen voor mijlpaal Finale Kwijting afgerond te worden.

#### **Scope**

Het werk is conform SNIP 3 uitgevoerd. Tussen SNIP 3 en afronding realisatie hebben een aantal ontwerp aanpassingen plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp zijn:

- in plaats van 9 terpen uit het SNIP 3 ontwerp zijn er 8 terpen aangelegd. Vanuit de agrariërs in de polder was er geen animo voor een 9<sup>de</sup> terp (VTW 1)
- een deel van de ecologische verbindingzone is aangepast van een natte zone naar een droge zone in verband met de aanwezigheid van een depot (VTW 1)
- uitwerking van de markante punten die benoemd zijn in SNIP 3 (VTW 39).

## Budget

Bij ondertekening van de ROK is een budget gereserveerd van maximaal 103 ME (prijsspeil 2008). Dit budget is onderverdeeld in onder andere een bedrag voor verwerven van gronden, bouwkosten en een bedrag voor apparaatskosten. De volgende budgetten zijn aan het waterschap beschikbaar gesteld:

### Apparaatskosten

Voor apparaatskosten terzake van de voorbereiding van de uitvoering en de uitvoering van de maatregel is een maximaal bedrag van 4.6ME (incl. BTW) overeengekomen in de ROK. Daarnaast is een budget beschikbaar gesteld van 900.000E voor kosten Palladio. Er is een totaal budget beschikbaar van 5.5ME (incl. BTW) voor apparaatskosten.

### Bijkomende kosten

Na ondertekening van de ROK is een budget van 2.75ME op regiebasis beschikbaar gesteld voor het detecteren en benaderen en ruimen van explosieven, voor communicatiemiddelen en voor onvoorzien onderzoek ten behoeve van risicobeheersing (kenmerk: RVDR/2009/1607).

### Bouwkosten

Ten tijde van de aanbesteding sloot de contractraming op 55ME, dit was hoger dan de 48ME van de SNIP3 raming. Bij start marktbenadering is ingestemd met het deponeren van 55ME bij de notaris (kenmerk: RVDR/2010/0848). Bij gunning is de opdracht voor 28.3ME (excl. BTW) aan de markt opgedragen (kenmerk RVDR/2010/1803). Dit laatste budget is aan het waterschap beschikbaar gesteld.

### Opslag percentage

Op basis van de gunning is een opslag percentage (7,5% van de vaste vergoeding) conform artikel 5b.12 van de ROK van 2.241.150E aan het waterschap uitgekeerd.

### Budget verhoging na gunning

Na gunning zijn er een aantal VTW's vastgesteld die tot een budgetverhoging hebben geleid: . Het budget van bijkomende kosten is opgehoogd met de bedragen van VTW 2a, 3, 17. Een aantal van deze VTW's zijn uit het budget van bijkomende kosten betaald (VTW 39 en 43) zonder het budget van bijkomende kosten te verhogen. Een aantal VTW's heeft tot een verhoging van het budget voor bouwkosten geleid. Daarnaast is een teruggave van budget in verband met het vervallen van terp 8 (VTW1a).

Er zijn nog een viertal openstaande VTW's die tot een budgetverhoging van de bouwkosten zullen leiden. De tot nu toe bekende bedragen daarvoor zijn:

	<i>Totaal (incl)</i>	<i>Bijdrage RvdR</i>	<i>Bijdrage WS</i>
VTW 10: Vastgoed gerelateerde wijzigingen	590 KE	530 KE	60KE
VTW 44: Aanpassing Gantelweg	186 KE	186 KE	
VTW 50: Natte plek in de primaire kering	116 KE	116 KE	
VTW xx: Risicoregeling Annex VII, periode 19 t/m 21	32KE	32 KE	

Het Waterschap voorziet geen nieuwe VTW's, behoudens hele bijzondere omstandigheden.

### Prognose eindstand

Bouwkosten (incl. VTW's die tot verhoging bouwkosten hebben geleid): worden volledig uitgeput.

Apparaatskosten: het waterschap geeft aan dat het verwacht dat van de 5,5 ME er 0,2ME aan apparaatskosten niet zullen worden uitgegeven.

Bijkomende kosten: het waterschap geeft aan dat het verwacht dat er 0,6ME van het beschikbare budget van bijkomende kosten niet zal worden uitgegeven.

De prognose eindstand blijft binnen het aan de realisator beschikbaar gestelde budget.

### Planning

In de ROK is bepaald dat de maatregel 1 november 2015 gerealiseerd is. Na het ondertekenen van de ROK is binnen RVR het opleverproces uitgewerkt dat geresulteerd heeft in het onderscheiden van de drie mijlpalen: Waterveiligheid, Oplevering en Finale Kwijting.

De mijlpaal waterveiligheid is tijdig bereikt, op 30 september 2015.

De mijlpaal oplevering is bereikt op 26 september 2016.

De restpunten dienen voor de mijlpaal Finale Kwijting afgerond of belegd te worden. De stukken voor de mijlpaal Finale Kwijting dienen voor 31 december 2016 aangeleverd te worden aan RWS RVDR Rivier. Naar verwachting zal Finale Kwijting in eerste kwartaal 2017 kunnen plaatsvinden.

### **Langjarige verplichtingen**

De volgende overige afspraken zijn relevant na afronding van het project:

\* monitoring van een deel van de ecologische verbindingszone: is volledig afgekocht met Waterschap Brabantse Delta door Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier .

\* onderhoud: het éénjarig onderhoud door de aannemer wordt door Waterschap Brabantse Delta bewaakt. De onderhoudsperiode betreft een periode van één jaar waarin de aannemer nog verantwoordelijk is voor (het herstel van) gebreken. Het dagelijks onderhoud is echter al direct vanaf moment van overdracht aan de verschillende eindbeheerders.

### **Aandachtspuntenlijst Realisator**

Als bijlage (bijlage 1) bij dit document is een aanpassing van de aandachtspuntenlijst (bijlage 13) uit het voorlopig voltooiingsrapport toegevoegd. De genoemde punten dienen voor Finale Kwijting afgehandeld worden.

### **Van Mijlpaal Oplevering naar Mijlpaal Finale Kwijting**

#### Definitieve voltooiingsrapportage

De realisator dient de voltooiingsrapportage inclusief alle bijlagen in definitieve vorm aan Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier aan te leveren ten behoeve de mijlpaal Finale Kwijting.

#### Restpuntenlijst

Ter afhechting van het project zijn door de realisator een aantal nog af te hechten onderwerpen geïdentificeerd, zie aandachtspuntenlijst in de bijlage. Deze aandachtspuntenlijst dient volledig afgehandeld te zijn voor de mijlpaal Finale Kwijting. Dit kan door het afhandelen van het aandachtspunt of het elders te beleggen en dit ook geformaliseerd te hebben.

#### Planning mijlpaal Oplevering naar Mijlpaal Finale Kwijting

De stukken ten behoeve van de mijlpaal Finale Kwijting worden voor 31 december 2016 ter toetsing aan Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier aangeboden. De mijlpaal Finale Kwijting zal dan naar verwachting in Q1 2017 genomen kunnen worden.

### **Conclusies**

- De realisator en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat voor de mijlpaal Finale Kwijting de Voltooiingsrapportage in definitieve vorm (gebaseerd op de stand van zaken behorend bij de mijlpaal Finale Kwijting) aangeleverd wordt aan RWS Ruimte voor de Rivier.
- De realisator en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat ten behoeve van de afronding van het project nog enkele werkzaamheden dienen te worden verricht, zoals genoemd in de aandachtspuntenlijst. Realisator levert de aangepaste en afgehandelde aandachtspuntenlijst aan bij de mijlpaal Finale Kwijting.
- De realisator en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier stellen vast dat de stukken voor de mijlpaal Finale Kwijting ter toetsing aan Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier voor 31 december 2016 aangeboden zullen worden. De mijlpaal Finale Kwijting zal dan naar verwachting in Q1 2017 genomen kunnen worden.



## BIJLAGE 1

### AANDACHTSPUNTENLIJST

geactualiseerd d.d. 22 september 2016 ter vervanging van bijlage 13 Voorlopig Voltooiingsrapport Overdiepse Polder bij mijlpaal Oplevering (aangeleverd d.d. 12 september 2016)

Nr.	Aandachtspunt	Gereed	Wanneer gereed?
A1	Verklaring Deltares toevoegen	ja	
A2	De restpunten vroegtijdige ingebruikneming gemaal zijn afgewerkt. Proces-verbaal is opgemaakt. Proces verbaal toevoegen bij mijlpaal Finale Kwijting.	nee	Dec. 2016
A3	Restpunten op de terpen afhandelen. De restpunten bij de instemmingsverklaringen afhandelen. Bevestiging dat aannemer restpunten heeft afgehandeld toevoegen bij mijlpaal Finale Kwijting.	nee	Dec. 2016
A4	Ondertekening van Instemmingsverklaringen door alle terpbewoners. Relatie met A3/A34.	nee	Najaar 2016
A5	Restpunten uit Opleverdossiers afwerken. Document waaruit blijkt dat alle opleverdossiers geaccepteerd zijn opnemen in bijlage bij mijlpaal Finale Kwijting.	nee	Dec. 2016
A6	Restpunt asfalteren resterende deel tussenkade uitvoeren.	ja	
A7	Uittredend water primaire kering oplossen (VTW 50).	nee	Dec. 2016
A8	Uitvoeren van oplossing Noordelijke watergang: aanleg bypass-sloot. Separate actie WBD.	nee	najaar 2016
A9	Opneming van het werk na oplossen restpunten. Bevestiging dat aannemer restpunten heeft afgehandeld toevoegen bij mijlpaal Finale Kwijting.	nee	Dec. 2016
A10	Opneming van het werk na de Onderhoudsperiode. Dit betreft 3 opnemingen omdat er 3 verschillende perioden zijn (oplevering nov. 2015, oplevering resterende deel tussenkade (30 juni 2016) en deel primaire kering waar uittredend water geconstateerd is (najaar 2016).	nee	1 Nov. 2016
A11	Mijlpaal Oplevering.	nee	26 sep 16
A12	Stukken aanleveren aan Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier voor Mijlpaal finale kwijting. Mijlpaal FK in Q1 2017.	nee	Dec. 2016
A13	Overeenstemming over inzetprotocol met betrokkenen.	ja	
A14	Dämmeren oude vervallen waterleiding onder primaire kering.	ja	Aug. 2016
A15	Overdracht regelen deel primaire kering waar uittredend water geconstateerd is. Overdracht van tussenkade aan Rijkswaterstaat ZN is afgehandeld.	nee	Dec. 2016
A16	Aanpassen actueel budget.	nee	Dec. 2016
A17	Controleverklaring t/m 2015 toevoegen, deze zit niet in de	nee	Dec. 2016

Nr.	Aandachtspunt	Gereed	Wanneer gereed?
	bijlagen bij ingediende stukken.		
A18	Controleverklaring t/m eind werk toevoegen	nee	Dec. 2016
A19	Eindafrekening opstellen bij finale kwijting (zie A12/A16)	nee	Dec. 2016
A20	Overzicht actuele Ontvangsten definitief maken	nee	Dec. 2016
A21	Eindafrekening met aannemer opstellen	nee	Dec. 2016
A22	Afmelden WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken) en keurontheffing (WBD)	nee	Dec. 2016
A23	Doorleverovereenkomsten Vastgoed (meerderen) Actie PNB	nee	Eind 2016
A24	Vaststellen nieuwe legger	nee	2017
A25	Restpunten beheersovereenkomst gemeente Waalwijk: constatering d.d. 28 juli 2016. Bevestiging dat restpunten afgehandeld zijn toevoegen bij mijlpaal Finale Kwijting.	nee	Dec. 2016
A26	Restpunten beheersovereenkomst Rijkswaterstaat westelijke punt. Is afgehandeld in overdrachtsdocument van 20 september 2016.	ja	X
A27	Openstaande VTW' s afronden	nee	Okt. 2016
A28	Restpunt egaliseren bivakterrein defensie	nee	Dec. 2016
A29	Schade-afhandeling dossier Mathijssen. Actie PNB. In tekst van voltooiingsrapportage opnemen.	nee	Eind 2016
A30	Alle POSsen afronden incl. POS P04870 na dämmeren waterleiding. Actie RWS/nutsbedrijven. Tekst opnemen in voltooiingsrapportage.	nee	Dec. 2016
A31	Overdrachtmoment Gemaal : formele overdracht van Opdrachtnemer WBD naar /beheerder WBD ( zie ook A2)	nee	Okt. 2016
A32	Evaluatie MER. Actie PNB. Tekst opnemen in voltooiingsrapport.	nee	Dec. 2016
A33	Verwijderen Electra kabel op terrein Rekkers. Actie ENEXIS. Tekst opnemen in voltooiingsrapport.	nee	Dec. 2016
A34	Maatregelen uit onderzoek naar slechte groei bomen op terpen. Onderzoek Cobra adviseurs B.V.: vervolg op A3.	nee	Dec. 2016
A35	Verklaring doorgeven aan bewonersorganisatie dat geen nadere actie genomen gaat worden naar aanleiding van een Brisantgranaat op terp 6, juli 2016. Op basis van verklaring aannemer over oorsprong grond op terpen 6 (week van 12 september 2016). In tekst voltooiingsrapport gekozen oplossingsrichting nader duiden.	nee	Dec. 2016
A36	Ondertekening van Instemmingsverklaringen ██████████ en Defensie ██████████		
A37	Afronding laatste discussie met aannemer over: <ul style="list-style-type: none"> <li>• financiële afwikkeling herstel schade aan de verharde openbare wegen in het werkgebied.</li> <li>• Kosten van wegmarkering die in thermoplast is uitgevoerd (i.p.v. wegenverf).</li> <li>• Geclaimde extra werkzaamheden aan terpen</li> </ul>	nee	Najaar 2016

Nr.	Aandachtspunt	Gereed	Wanneer gereed?
	waarvan de aannemer claimt dat zij meerwerk zijn		
A38	Afrekening extra B&O-kosten	nee	Dec. 2016
A39	Afrekening aanschaf noodpompen	nee	Dec. 2016
A40	Hoogtegegevens tussenkade beschikbaar stellen aan RWS ZN	nee	Dec. 2016
A41	Monitoren dat ON eventuele bouwschade netjes afhandelt met bewoner (zie p 36 voltooiingsrapport)	nee	Dec. 2016