

Notulen DB

Aan: [REDACTED]
Datum: 27 oktober 2020
Van: [REDACTED]
Doorkiesnr.: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag DB 27 oktober 2020, Teams overleg

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] opent de vergadering, voor het eerst met teams. [REDACTED] meldt dat er WOB verzoeken zijn binnen gekomen bij RWS waarin de Marker Wadden genoemd worden.

2. Voortgang realisatie

[REDACTED] geeft aan dat Boskalis druk is met de laatste activiteiten voor de oplevering. De stranden worden aangevuld. Tevens wordt de herbouw van de werkschuur dit jaar afgerond. Er vindt een goede afscherming plaats met de bezoekfaciliteiten. Vanwege Corona wordt er minder gevaren, reden ook om slechts 2 van de 4 huisjes te verhuren. [REDACTED] is blij dat [REDACTED] ook veiligheid noemt als aandachtspunt.

3. Uitbreiding Eerste fase

[REDACTED] start met de verheugende mededeling dat het bestuur van Natuurmonumenten deze week de bijdrage van [REDACTED] heeft goedgekeurd.

[REDACTED] geeft een toelichting bij het kaartje met de 2 eilanden, waarvan er 1 gevuld wordt en 1 later.

[REDACTED] vraagt hoe het gaat met de afwerking van het tweede eiland dat nu niet wordt gevuld. Dat is inderdaad een punt, net als de onderhoudsverplichting, dat nog met Boskalis besproken moet worden.

En vraagt ze, is het niet wat weinig oppervlakte dat we krijgen voor [REDACTED] [REDACTED] maakt een vergelijking met C: dat eiland was [REDACTED] een stuk kleiner, bovendien prijspeil 2015. [REDACTED] vraagt: waarom niet kleiner en wel opgevuld? [REDACTED] zegt dat we vertrouwen hebben in de opvulling vanuit andere grondstromen, de markt is goed. [REDACTED] is blij met het aandeel water. [REDACTED] wijst op de afgesproken plas-dras verhouding. [REDACTED] noemt dat er straks tussen de eilanden door gevaren kan worden. Hij vraagt zich af of dit gevaren oplevert. Hij zegt ook dat de verhouding plas dras op de al gemaakte eilanden vertrekpunt is voor de E-eilanden.

[REDACTED] vraagt naar de noodzaak van de werkhaven. [REDACTED] licht dat toe, maar als de haven te duur wordt vervalt dit.

[REDACTED] noemt nog dat we vanuit de proeftuin Emissieloos baggeren blijven zoeken naar mogelijkheden om die proef nu bij de uitbreiding uit te voeren.

[REDACTED] stelt vast dat de proeftuin en het opvullen door zou kunnen gaan na oplevering van de VTW.

Met betrekking tot de benodigde capaciteit staat de Directie PPO positief om mensen te leveren. Wel zullen er nog zakelijke afspraken met de DG/minister gemaakt moeten worden over financiering van deze FTE's.

[REDACTED] zegt dat we dit in ieder geval in het nieuwe scopeformulier zullen benoemen. PPO zal de memo naar [REDACTED] langs MN sturen.

4. VGR 14

licht het proces van de Voortgangsrapportages toe. geeft complimenten voor de goede leesbaarheid en bijvoorbeeld de plaatjes. stelt vast het nog spannend wordt om binnen budget af te ronden. Het DB is blij met de vele groene vinkjes. wijst er wel op dat het op tijd opstellen van de nieuwe contracten nog een uitdaging is. PPO zal de VTW naar de DG begeleiden.

5. Communicatie

vertelt over zijn gesprek met de , die weinig vertrouwen heeft in de overheid, het bedrijfsleven en natuurorganisaties.

Uitgangspunt is zelf actief en transparant te communiceren over onze aanpak. Deze week gaat bijvoorbeeld op bezoek met Radio 1.

Het bezoek aan de Marker Wadden is vanwege de Corona maatregelen nu beperkt, maar voor 2021 werkt men aan een reguliere veerdienst, zo mogelijk duurzaam.

De datum van 1 juni 2021 wordt vastgelegd voor de openingsplechtigheid.

6. Notulen 3 september 2020

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

7. Rondvraag en sluiting

Of of naar de Stuurgroep komt op 5 november wordt 3 november duidelijk.

wijst er op dat er op 24 november al weer een nieuw DB vastgelegd is. Dat lijkt toch gewenst gezien de VTW en de brief aan .