

## VERSLAG

Aan RWS

Kopie aan

Van Levvel

Datum 09-apr-2019

Documentnr. ASD-VSL-0555

Blad 1 van 2

Deelnemers

Levvel

RWS

Onderwerp **Overleg Hydraulische Randvoorwaarde IJsselmeerzijde**

In het overleg ten aanzien van de Hydraulische Randvoorwaarde IJsselmeerzijde op 27 maart 2019 in Den Oever zijn de volgende afspraken gemaakt.

T.a.v. de Wijzigingsovereenkomst

- Toevoegen woord "bewegingswerken"
- Voorstel WOG verstrekken via Postbus

**Actie RWS** ( )

**Actie RWS** ( )

T.a.v. de presentatie (als bijlage van dit verslag)

- Sheet Planning aanpassen
  - Toevoegen civiele constructie aanpassen
  - Toevoegen uitwerken dammen
- Toevoegen data aan de Sheet stand van zaken:
  - Verwijzing naar eerste contractoverleg met issues
  - Verwijzing naar bespreekpuntenlijst in Juni 2018
  - Verwijzing naar Contractoverleg december

**Actie Levvel** ( )

**Actie Levvel** ( )

RWS geeft additioneel aan: in de ogen van RWS is de impact op BSM KWZ minder groot, omdat er al een delta zit tussen huidig ontwerp Levvel en wat het zou moeten zijn op basis van het contract naar inzicht van RWS. Levvel is van mening dat de gevolgen van de wijziging van de hydraulische randvoorwaarden groot zijn, zal de uitgangspunten nagaan en op de visie van RWS reageren.

**Actie Levvel** ( )

Besluiten

- RWS geeft instructie aan Levvel t.a.v. bouwkuipen NSM om:
  - De breedte van de bouwkuipen voor de nieuwe spuikokers aan te passen met een dubbele damwandplank.
  - Een nieuwe tekening hiervan maken + memo met de onderbouwing waarom dit nodig is.
  - De additioneel benodigde damwandplanken te bestellen.
  - Eerst het definitieve besluit af te wachten t.a.v de huidige vergunning en dan z.s.m. een afspraak te maken met IL&T – tezamen met RWS - om de aanpassing toe te lichten en procesafspraken te maken hoe dit aan te pakken t.a.v. de huidige vergunningverlening.

**Actie Levvel** ( )

**Actie RWS** ( ) & **Levvel** ( )

- RWS geeft instructie aan Levvel t.a.v. inkoop schuiven om:

**Actie Levvel** ( )

Datum 09-apr-2019  
Documentnr. ASD-VSL-0555  
Blad 2 van 2

---

- Door te gaan met het huidige inkooptraject en op korte termijn te starten met de gesprekken met potentiële staalleveranciers uit China.
- Level probeert om flexibiliteit in het contract in te bouwen ten aanzien van levertijd en techniek.
- RWS geeft aan dat zij nog geen besluit kan nemen over het wel of niet bestellen van cilinders. Voordat er een besluit t.a.v. bestellen cilinders mogelijk is:
  - Level geeft meer in detail aan wat de gevolgen zijn in tijd, namelijk de gevolgen van een verlate bestelling van 3 maanden en 6 maanden t.o.v. 1 april 2019.

**Actie Level** [REDACTED]
- Level heeft verzocht of RWS mensen fulltime vrij kan maken voor de taskforce. RWS geeft aan dat fulltime niet mogelijk is maar dat zij hun best gaan doen om mensen zoveel mogelijk vrij te maken. RWS koppelt terug naar Level wie zullen deelnemen aan de taskforce.

**Actie RWS** [REDACTED]

Nog te besluiten:

- Besluiten om de eerste batch cilinders wel of niet per 1 april af te roepen - *uiterlijk 1 april.*
- Besluiten om ontwerp van de nieuwe spuiokers aan te passen - *uiterste datum in week 14 besluit nog te bepalen, direct na ontvangst verleende vergunning bouwkuipen NSM noord.*
- Besluiten om transport van schuiven op te splitsen – *uiterste datum besluit nog te bepalen.*
- Besluiten over de vergunningsaanvraag t.a.v. definitieve constructie NSM op 1 mei - *uiterste datum besluit nog te bepalen, in ieder geval vóór 1 mei.*
- Besluiten over de vergunningsaanvraag renovatie BSM op 1 mei - *uiterste datum besluit nog te bepalen, in ieder geval vóór 1 mei.*

Bijlage: Presentatie *Impact WOG hydraulische randvoorwaarden IJsselmeerzijde*