

Notulen DB

Aan: [REDACTED]
Datum: 3 september 2020
Van: [REDACTED]
Doorkiesnr.: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag DB 3 september; 's-Graveland

1. Opening en mededelingen

Omdat [REDACTED] per Skype aansluit zit [REDACTED] voor. [REDACTED] is nu aanwezig omdat [REDACTED] verhinderd was. Binnen twee weken zal duidelijk worden welk directielid bij RWS MN dit in zijn portefeuille krijgt/houdt. [REDACTED] noemt dat [REDACTED] inmiddels opgevolgd is door een nieuwe directeur bij PPO, [REDACTED], maar dat hij in dit DB zal blijven.

2. Voortgang

[REDACTED] licht de voortgang toe: Boskalis is eind augustus weer buiten begonnen, nog niet op het publiekseiland. De begroeiing op D3 is wat achter gebleven omdat dat eiland lang onder water heeft gestaan. Boskalis is al druk bezig met het opleverdossier.

[REDACTED] vraagt of er straks ook restpunten kunnen zijn. [REDACTED] legt uit dat zo veel mogelijk dit najaar wordt afgehandeld, maar dat we er van uitgaan dat er nog wel een aantal restpunten overblijft. Daarnaast is er een garantieperiode van anderhalf jaar op een aantal aspecten, en een onderhoudsperiode voor de randen en haven van 10 jaar. Of en wanneer het contract over gaat van RWS naar Natuurmonumenten zal later in het DB besproken worden. Volgende week start de herbouw werkschuur.

Strategie is om zoveel mogelijk af te ronden en op te leveren zonder al teveel rekening te houden met de uitbreiding. [REDACTED] vindt dit verstandig.

3. Uitbreiding Eerste fase

[REDACTED] praat het DB bij. Uit contact met het ministerie vorige week is gebleken dat er een grote kans is op een positief besluit 16 september. Wel heeft een dag geleden het ICG bij RWS negatief geadviseerd over het onderbrengen van zandwinning door Boskalis in het werk.

[REDACTED] verdedigt dit advies.

[REDACTED] geeft aan dat dit onderdeel en ook het elektrisch baggeren het werk complexer maken en daarom nu uitgegaan wordt van een meerwerkopdracht voor een budget van [REDACTED]. Wel zou weer gekozen kunnen worden van het realiseren van een grondontvangstdepot, dat later gevuld wordt.

[REDACTED] waarschuwt dat de regionale bijdrage van Natuurmonumenten en de provincie Flevoland nog niet rond is, en vraagt of daar een deadline voor is.

[REDACTED] noemt het punt van de bemensing voor de uitbreiding. Dat RWS zonder meer medewerkers ter beschikking stelt is geen uitgemaakte zaak. Ze noemt inhuur als alternatief.

[REDACTED] zegt dat sinds kort geleden PPO weer kritisch gevolgd wordt op de inzet van medewerkers en inhuur.

Op de vraag van [REDACTED] stelt [REDACTED] dat het werk zal kunnen starten in de zomer van 2021, en mede in verband met de zachte ondergrond dan 3 jaar zal vergen. Tot de zomer van 2021 is in capaciteit voorzien, bij een uitbreiding zal dit vooral vooraf energie vragen in contractmanagement.

In die jaren 2022 en 2023 zal ook de evaluatie plaatsvinden.

4. Contouren erfpacht

■ vraagt waarom niet meteen van de nu voorgestelde grens is uitgegaan. ■ licht toe dat de contour van de erfpacht voorovereenkomst ruim voor die van het bestemmingsplan is vastgelegd. Ook na raadpleging intern MN zijn er bij RWS geen bezwaren tegen deze wijziging. Er is wel sentiment bij.

■ zegt dat verdere uitbreiding voor de tweede fase opnieuw besproken zal moeten worden. Ze doelt met name op de meerwaarde van eilanden t.o.v. ondieptes.

■ concludeert dat het DB positief is over de wijziging optie A, met de uitbreiding naar 3700 ha, en dat dit in gang gezet kan worden.

5. Impressie bezoek

De impressie schetst een positief beeld. ■ vertelt dat er ook of juist in Corona tijd veel scheepsverkeer was. Hij noemt dat er al 180 vrijwilligers uit de nabije omgeving zijn, die ook bijdragen aan een breed draagvlak.

6. Verslag DB 28 april

■ wijst op de juiste naam van ■

7. Nagekomen stuk: factsheet grondstromen

De DB is blij met dit overzicht. ■ zegt dat er nog steeds bij bepaalde personen commotie is over het granuliet gebeuren. ■ schetst hoe RWS bij de zandmotor met personen die vooral uit emotionele overwegingen tegen zijn, is omgegaan.

8. Rondvraag en sluiting

■ noemt dat hem gebleken is dat het PAT het recente verzoek om te adviseren over de financiële eindafrekening eigenlijk niet heeft kunnen aannemen. In het bouwteam zal dit worden opgepakt.

Het volgende DB staat voor 24 november. ■ noemt dat het nodig kan blijken na een positief besluit over de uitbreiding eerder bijeen te komen.