



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Griffioenlaan 2  
3526LA Utrecht  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088-7972111  
F  
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

# memo

Continuering Corona maatregelen en gevolgen voor  
contractbeheersing (Marker Wadden zaaknummer  
31091560)

**Datum**  
16 december 2020

**Bijlage(n)**  
memo

Op verzoek is een analyse gemaakt van de gevolgen van de Corona maatregelen voor de beheersing van de contracten onder het project Marker Wadden (naar aanleiding van de memo ('verlenging tijdelijke contractbeheersstrategie GGW naar aanleiding van Corona'))

Continueren van de tijdelijke strategie.

Voor de contractbeheersing bij Marker Wadden wordt gebruik gemaakt van contractbeheersplannen.

Contract 31091560; 1<sup>e</sup> fase Marker Wadden

Contract 31133979; Stroomgeul.

31091560 (1<sup>e</sup> Fase MW)

De werkzaamheden van dit contract bevinden zich in de laatste fase voor oplevering. Met aanvullende maatregelen door de opdrachtnemer Boskalis zijn de werkzaamheden zonder vertraging doorgegaan. De contractbeheersing heeft door overleg op afstand geen noemenswaardige obstakels opgeleverd. In deze laatste fase waren vrijwel geen toetsen meer gepland. De enige wezenlijke wijziging die is doorgevoerd betreft de veiligheidsronde. In de plaats van een eigen veiligheidsronde uit te voeren is opdrachtnemer gevraagd de eigen waarnemingen toe te sturen.

31133979 (Stroomgeul)

Voor dit contract is de contractbeheersing op een laag pitje. De laatste werkzaamheden zijn het opbaggeren van een bepaalde hoeveelheid zand uit de toegewezen winput.

Ook voor dit contract verlaten we ons op de veiligheidswaarnemingen van de opdrachtnemer in de plaats van een eigen veiligheidsronde.

Vastleggen van afwijkingen

Er zijn geen afwijkingen vastgelegd.

Uitvoeren van een risico-analyse

Er is geen aanleiding voor het uitvoeren van een extra risico-analyse. In het regulier CBT overleg waar risico's worden besproken is vastgelegd dat we geen eigen veiligheidsronde uitvoeren.

Aandachtspunten bij de risico-analyse

Er zijn geen beperkingen bij het aantoonbaar maken van de geleverde prestaties.  
Alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en er is geen vertraging.

**Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud**

**Datum**  
16 december 2020

met vriendelijke groet

