



Retouradres Postbus 24103 3502 MC Utrecht

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. dr [REDACTED]
postbus 5520,
4801 DZ Breda

**Programmabureau Ruimte
voor de Rivier**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
T 088-7972900
info@ruimtevoorderivier.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]@rws.nl

Datum 6 juli 2016
Onderwerp Bereiken mijkpaal waterveiligheid voor maatregel
Ontpoldering Overdiepsche Polder

Ons kenmerk
RvdR/2016/674

Bijlage(n)
1

Geachte heer [REDACTED],

In het kader van het Ruimte voor de Rivierproject Ontpoldering Overdiepsche Polder heeft u mij verzocht (brief 15UT009667 d.d. 30 september 2015) de Mijkpaal Waterveiligheid vast te stellen. In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is voor de ontpoldering een taakstelling in de vorm van waterstanddaling vastgelegd van 0,30m. Tevens betreft de maatregel een dijkversterking/aanleg nieuwe primaire waterkering, die conform de vigerende normen veilig het water moet kunnen keren.

De opdrachtnemer Combinatie Van Oord Nederland B.V. - GMB infra B.V. - Oldenkamp B.V. heeft aan u aangetoond dat sinds 30 september 2015 aan de vereiste waterveiligheid wordt voldaan. U heeft middels bovengenoemde brief verklaard dat u van mening bent dat het werk conform SNIP 3 is uitgevoerd en de afgesproken waterveiligheid is behaald.

Nieuwe waterkering

Het waterschap heeft op 3 december 2015 (kenmerk: 15UT013228) bevestigd dat de nieuwe primaire kering voldoet aan de vigerende normen en dat hiermee de waterveiligheid is geborgd. Het waterschap heeft de primaire kering in haar beheer. Hiermee is de bijdrage aan de waterveiligheid door de nieuwe waterkering vastgesteld.

Waterstandsdaling

In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is voor de betreffende maatregel een taakstelling in de vorm van waterstanddaling vastgelegd van -0,3m op rivierkilometer 239,5 op de Bergsche Maas. Bij vaststelling van de SNIP3 d.d. 9 oktober 2008 is de vereiste waterstandsdaling bijgesteld naar -0,27m.

Deltares constateert (zie bijlage 1) dat het gerealiseerde werk minimaal voldoet aan het SNIP3-effect. Hiermee kan worden geconstateerd dat de maatregel voldoet aan de opgelegde taakstelling.

De gehanteerde methode wijkt af van de standaard berekeningswijze, vanwege de complexiteit en ouderdom van de gebruikte modellen. Nadere details hierover zijn

beschreven in twee rapportages van Deltares welke als bijlagen zijn toegevoegd.

Datum
6 juli 2016

Ik kan hiermee vaststellen dat u uw waterstandstaakstelling hebt gerealiseerd en dat de waterkering als zodanig functioneert. Daarmee constateer ik met voldoening dat de mijlpaal Waterveiligheid voor de maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder op 30 september 2015 is bereikt.



Bijlage 1: Brief Deltares 1207404-008-ZWS-0011 d.d. 30 juni 2016, inclusief 2 rapportages (Baseline Waqua en Deltares SOBEK-RE)