

MONSTERNEMINGSPLAN

Projectgegevens

RF081 Plan 25-02-20 10

Oprachtnummer Certicon	: P2019-0401
Projectnaam	: Onderzoek TGG Eemshaven – deelpartij 1
Projectnummer	: P2019-0401
Keuringslocatie	: Theo Pouw , Kw elderweg 15 Eemshaven
Contactpersoon locatie	:
Telefoon contactpersoon	:
Naam opdrachtgever	: Theo Pouw BV
Contactpersoon opdrachtgever	:
Adres opdrachtgever	: Postbus 40329, 3504 AC UTRECHT
Telefoon opdrachtgever	:
Opdrachtgever is	: Intermediair
Doel monsterneming	: Het verkrijgen van een kwalitatief goed monster uit een statische partij, waarmee een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak kan worden gedaan over het gehalte en/of het uitlooggedrag van de te onderzoeken parameters in de gehele partij.

Uitvoerende organisatie : Certicon Kw aliteitskeuringen BV

Partijgegevens

Partijnummer	: P2019-0401
Partijgrootte (totaal)	: 1080 m ³
Aantal deelpartijen	: 1
Maximale deelpartijgrootte	: 2000 ton
Deelpartij indeling	: Depot 1, deelpartij 1, boven
Vorm van de partij / diepte van de partij	: Digitaal ingemeten drone. Deelpartij uitgezet Autocad, zie teker
Wijze waaraan materiaal beschikbaar is	: depot
Grondsoort / materiaal	: thermisch gereinigde grond (TGG)
Verwachte korrelgrootte D95<	: 16 mm
Bijzonderheden partij verwacht	: Meerdere monsters samenstellen ivm uitgebreid analysepakket
Bijzonderheden materiaal	: Materiaal is verdicht
Bijmengingen verwacht	: Nee
Verwachte kw aliteit waaraan klasse	: Industrie
Veiligheidsklasse	: Geen alleen werken met basishygiëne

Monsterneming

Type keuring	: Protocol 1001 i.c.m. asbestmethode 1
Aantal grepen per (deel)partij	: 2*50 grepen
Minimale greepgrootte AP04	: 180 gr
Minimale monstergrootte AP04	: 9 kg
Minimale greepgrootte Asbest	: 500 gr
Minimale monstergrootte Asbest	: 25 kg
Apparatuur	: Mechanische boorstelling (CRS), sonisch boren, core barrel
Onderzoeksopzet	: Conform BBK
Wijze monsterneming	: Systematisch raster
Foto's nemen	: Ja, minimaal 3 stuks
Monstercodering	: M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 M1-6 M1-7 M1-8 M1-9 M1-10
Monsterverpakking AP04	: Emmer 10 liter
Monstertransport en opslag	: Gekoeld in depot
Monsters aanleveren bij (binnen 24 uur na monsternaming)	: Depot laboratorium
Bijzonderheden	: Voor onderzoek vluchtige stoffen de deelpartij bemonsteren met 2 x 6 steekbussen, gestratificeerde aselect.

Aanleveren aan lab

	Monster	Analysepakket
SYNLAB	emmer 10 liter	M1-1 (AP04) pakket A, deel AP04 niet vluchtig van pakket B en pakket D
SYNLAB	emmer 10 liter	M1-2 (AP04) pakket A, deel AP04 niet vluchtig van pakket B en pakket D
SYNLAB	pot	M1-3 (AS3000) deel AS3000 pakket B (Ca, K, Na, Calcium, Fosfaat)
SYNLAB	pot	M1-4 (AS3000) deel AS3000 pakket B (Ca, K, Na, Calcium, Fosfaat)
SYNLAB	pot	M1-5 (RvA) pakket C (Dioxines en PBDE's)
SYNLAB	pot	M1-6 (RvA) pakket C (Dioxines en PBDE's)
SYNLAB	steekbussen 6x	M1-7 (AP04) BTEX en Trimethylbenzenen (6 steekbussen a-select gekozen)
SYNLAB	steekbussen 6x	M1-8 (AP04) BTEX en Trimethylbenzenen (6 steekbussen a-select gekozen)
RPS	emmer 10 liter	M1-9 Asbest conform NEN 5898
RPS	emmer 10 liter	M1-10 Asbest conform NEN 5898

MONSTERNEMINGSFORMULIER

Projectgegevens

RF98i Plan 25-02-20 10

Opdrachtnummer Certicon : P2019-0401
 Projectnaam : Onderzoek TGG Eemshaven – deelpartij 1
 Projectnummer : P2019-0401
 Keuringslocatie : Theo Pouw , Kw elderw eg 15 Eemshaven
 Contactpersoon locatie :
 Telefoon contactpersoon :
 Naam opdrachtgever : Theo Pouw BV
 Contactpersoon opdrachtgever :
 Telefoon opdrachtgever :
 Uitvoerende organisatie : Certicon Kw aliteitskeuringen BV

Partijverkenning

Bijzonderheden partij aangetroffen : Mechanische sonische boorstelling eind 20 maart defect. Er moest toen nog 1 boring w orden uitgevoerd. Laatste boring op 21 maart uitgevoerd met mechanische boorstelling met boormethode avegaren en 1 boring handmatig tbv nemen van 1 steekbus.
 Bijmenging aangetroffen : 2% Gebroken baksteen 2% Grind < 63 mm Geen plastic
 Vorm partij : Depot
 Is er asbestverdacht materiaal aangetroffen? : Geen

Partijgegevens

Partijnummer : P2019-0401
 Partijgrootte (totaal) : 1782 ton
 Partijgrootte bepaald door : Digitale inmeting, Autocad
 Deelpartij indeling : Depot 1, deelpartij 1, boven
 Aanduiding in veld achtergelaten : Geen
 Maximale korrelgrootte D95< : 16 mm bepaald door zeefproef
 Veiligheidsklasse conform plan : Ja namelijk Geen alleen w erken met basishygiëne

Monsterneming

Type keuring : Protocol 1001 i.c.m. asbestmethode 1
 Wijze van monsterneming : Systematisch raster
 Minimale greepgrootte AP04 : 180 gr
 Minimale monstergrootte AP04 : 9 kg
 Minimale greepgrootte Asbest : 500 gr
 Minimale monstergrootte Asbest : 10 kg.ds
 Vochtpercentage : 15%geschat
 Foto's : 6 foto's gemaakt van de partij en 1 foto gemaakt van de zeefproef
 Monstertransport en opslag : Gekoeld in depot
 Monsters aanleveren bij (binnen 24 uur na monsternaming) : Depot laboratorium

Uitvoering monsterneming conform plan?

deelpartijnaam	conform plan	motivatie afw ijking
1	Ja	n.v.t.

Deelpartij-informatie

dp.naam	grootte	tonnage	s.g	aantal grepen	grondsoort/materiaal
	m ²	ton	kg/dm ³		
1	1080	1782	1,65	104	Zand grindig

dp.naam	apparatuur 1	diameter (cm)	apparatuur 2	diameter (cm)
1	core barrel	10	avegaren 1 boring	blad 6 cm
	steekbus	3	handmatig steekbus 1 boring	

Monsterinformatie

dp.naam	monster	gewicht	monsterverpakking	barcode	datum	analysepakket
1	M1-1	13,0 kg	emmer	E1741812	21-3-2019	(AP04) pakket A, deel AP04 niet vluchtig van pakket B en pakket D
	M1-2	12,6 kg	emmer	E1741813	21-3-2019	
	M1-3	-	pot	Y7665932	21-3-2019	(AS3000) deel AS3000 pakket B (Ca, K, Na, Calciet, Fosfaat)
	M1-4	-	pot	Y7665936	21-3-2019	
	M1-5	-	pot	Y7665942	21-3-2019	
	M1-6	-	pot	Y7665939	21-3-2019	(RvA) pakket C (Dioxines en PBDE's)
	M1-7	-	steekbussen	L2236218,L2236219,L2236220,L2236221,L2236222,L2236223	19-3-2019	(AP04) BTEX en Trimethylbenzenen (6 steekbussen a-select gekozen)
	M1-8	-	steekbussen	L2236224,L2236225,L2236226,L2236227,L2236228,L2236229	21-3-2019	
	M1-9	28,6 kg	emmer	R900022034	21-3-2019	
	M1-10	28,8 kg	emmer	R900022035, R900022036	21-3-2019	Asbest in grond conform NEN 5898