

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen
1	De ligging van de TGG wijkt af van de conclusie het inventariserend onderzoek	1. Onbetrouwbare/incomplete archiefinformatie 2. Verkeerde interpretatie van de archiefinformatie	1. Peilbuismeetnet wordt op de verkeerde plaats en diepte geïnstalleerd 2. Onjuiste meetresultaten
2	De onderzoekslocatie van de Grote Zaag is lastig toegankelijk	1. De toegankelijkheid is in het inventariserend onderzoek onderschat	1. De toegankelijkheid over water vergt extra inspanning, tijd en geld
3	In de Grote Zaag kunnen maar in een bepaalde periode werkzaamheden uitgevoerd worden	1. Het is een natuurgebied waar rekening gehouden moet worden met het broedseizoen dat niet verstoord mag worden	1. Lokale verwijdering van vegetatie na het broedseizoen 2. De installatie en uitlezing van het peilbuismeetnet dient buiten het broedseizoen te gebeuren
4	Het te meten stoffenpakket moet aangepast worden	1. Tijdens de uitvoering van de monitoring moeten nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen gemeten worden	1. Uitbreiding van de monitoring 2. Reeds uitgevoerde monitoring moet opnieuw uitgevoerd worden
5	Het peilbuismeetnet is niet toereikend	1. Op de randen van het huidige meetnet worden grondwatereffecten gemeten 2. De politiek/lokale bestuurders / belanghebbenden verzoeken om meer metingen	1. Uitbreiding van het meetnet 2. Uitbreiding van de monitoring
6	De kwaliteitstoetsers (bijv. Deltares) keurt het meetplan en de meetresultaten af	1. De kwaliteitstoetsers is het niet eens met de overwegingen en keuzen van Tauw m.b.t. de meetplannen o.b.v. wetenschappelijke inzichten / ervaringen elders	1. Betrouwbaarheid van het meetplan staat ter discussie 2. Afbreuk vertrouwen en draagvlak betrokken actoren 3. Nog meer monitoring uitvoeren om schade vertrouwen en draagvlak te beperken
7	Er moet in meer dan de top-5 RWS werken grondwatermonitoring uitgevoerd worden	1. De politiek/lokale bestuurders dwingen dit af (denk aan AO Leefomgeving TK op 15/10/20)	1. Uitwerking meetplannen voor de extra werken 2. Scope uitvoering monitoring wijzigt 3. Er is extra budget nodig
8	Onvoldoende budget beschikbaar voor de uitvoering van de monitoring	1. DGWB en RWS-BS kunnen het benodigde budget niet organiseren en op tijd beschikbaar stellen aan RWS-WVL	1. Vertraging in de aanbestedingsprocedure 2. Wellicht aanpassing scope uitvoering monitoring 3. Belofte aan de Stas I&W kan niet waargemaakt worden
9			
10			
11			
12			
13			