

## Verslag stuurgroep stikstof 13 juli 2020

Aanwezig

[redacted] (gast, ingevoegd agendapunt)

### 1. Compensatie-opgave Ring Utrecht en Hoevelaken

10 2 g wob

Aanleiding

- [redacted]

Vragen vooraf na lezen email:

- Is dit de bruto-opgave (ja; uitgangspunt is worst case dat SSRS niet beschikbaar is)
- Is er nog meer nodig dan stikstof (voor zover bekend is de rest geregeld).
- Extra optie: wat heeft RWS zelf? [redacted] checkt gerucht of RWS dit op eigen grond kan doen.
- Risico: weer een extra N2000-gebied? Dit geldt voor iedere compensatie die we realiseren. Is dus onvermijdelijk. Al dan niet accepteren is besluit van Beleid.
- Weten we zeker dat het SSRS dekt?
- Wat is het imago-risico voor RWS?

Opties

- A. Opschaling naar SBB (uitgevoerd 3/7 door [redacted] Het gesprek liep constructief)
- B. Opschaling naar provincie Gelderland (actie loopt door de Minister van IenW). Maandag overleg tussen gedeputeerden en ambtenaren, dinsdag GS
- C. Compensatie zoeken buiten De Veluwe. Opschaling richting provincie Utrecht? Indien we kiezen voor oplossing buiten Veluwe dan Beleid hierbij inschakelen via lijnen LNV, IPO etc.
- D. IN eerste instantie alleen gaan voor opgave Ring Utrecht. Zou ambitie versnelling HL onmogelijk maken. Ook A6 meenemen in zo'n afweging. Het is overigens maar de vraag of focus op Utrecht echt helpt. De compensatie-opgaves zijn sowieso klein; als Gelderland meewerkt is het niet veel meer moeite om beide (of alle 3) opgaves in te vullen. Alternatief: je hoeft niet direct te kiezen voor focus op Utrecht. Probeer de totale opgave voor de 3 projecten te regelen, maar ken eerst toe aan Utrecht.
- E. Veiligheidsmarges ('x2') in compensatie-opgave loslaten. Dit is te risicovol. Maakt TB's zwakker en leidt tot onduidelijkheid bij andere projecten ('waarom wel bij RU?'). De stuurgroep kiest hier daarom niet voor.
- F. Ecologische onderbouwing. Onderbouwen dat de depositie ecologisch niet significant is. Bureau geeft aan een goede onderbouwing te hebben. Nog niet duidelijk hoe groot het juridische risico is.
- G. Externe saldering: warme sanering varkenshouderij: bekend wie wil stoppen. Check of hier bedrijven bij zitten die op de juiste plek ruimte hebben.
- Extra optie: Volledig vertrouwen op SSRS. Als je het risico SSRS neemt, heb je dan nog daar compensatie nodig? Je kunt daarop vertrouwen en als het lukt is het goed, als het niet lukt gebruik je de ruimte die je evt voor HL weet te realiseren. Onduidelijk of dit voor Beleid acceptabel is. Optie met hen verkennen.
- [redacted] gaat met [redacted] en projecten en Beleid de opties nog doornemen.

### 2. Werkgroep Beleid

buiten scope

- [redacted]

- [Redacted text]

- [Redacted text]

3. Werkgroep Kennis

buiten scope

- [Redacted text]

- [Redacted text]

4. Werkgroep Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

buiten scope

- [Redacted text]

5. Werkgroep Productie

Uitvraag bij projecten

- I [redacted] buiten scope

Mogelijke versnelling Hoevelaken

- [redacted]

6. Werkgroep K&D buiten scope

- [redacted]

7. Rondvraag buiten scope

- [redacted]

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
85.	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]		Loopt nog  Doen?

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
90.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Sept.	